



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 165 del 25/05/2022

**OGGETTO: Progetto n. 22 ``Nuova sezione territoriale di Trento``.
Riconoscimento maggiori oneri all'RTI Areatecnica srl - Trentino
Progetti srl per l'esecuzione del servizio di coordinamento per la
sicurezza oltre il termine originariamente previsto.
CUP: B67B12000020005. CIG: 6861001522.**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”. Riconoscimento maggiori oneri all’RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl per l’esecuzione del servizio di coordinamento per la sicurezza oltre il termine originariamente previsto. CUP: B67B12000 020005. CIG: 6861001522.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”, previsto in vari documenti programmatori, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2020, aggiornati con DDG f.f. n. 351/2020, per un importo complessivo di € 3.800.000,00.

PREMESSO che:

- la progettazione per la realizzazione della nuova Sezione di Trento prevedeva un primo intervento consistente nella demolizione dell’edificio “*ex macelleria*” sulla p.edd. 4915 in c.c. Trento e un secondo intervento consistente nella realizzazione della nuova sede territoriale sulle pp.ed 4915 e 4567 in c.c. Trento e nella successiva demolizione dell’edificio sulla p. ed. 4597;
- dopo la demolizione dell’edificio “*ex macelleria*”, con DDG n. 519/2016 è stato approvato il progetto esecutivo “*Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle pp. ed. 4915 e 4567 in c.c. Trento*”;
- l’appalto dei lavori è stato aggiudicato con DDG n. 282/2017 al raggruppamento temporaneo d’imprese tra MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), con sede in via A. *Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Mantegna n. 6, Marostica (VI) e Zatti Impianti srl (mandante), con sede in Via Trentino n. 25, Monselice (PD) (di seguito anche “*appaltatore*”), per un importo di € 2.201.572,56, IVA esclusa;

- l'appalto del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione di Trento è stato aggiudicato con DDG n. 285/2017 al raggruppamento temporaneo d'impresе tra Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, Trento (di seguito, per brevità, anche “*DL*”), per un importo di € 78.008,315, IVA esclusa;
- con DD n. 230/2020 è stato riconosciuto al DL un compenso di € 3.000,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, per l'espletamento della pratica di accatastamento relativa alla demolizione del fabbricato sulla p. ed. 4597 e all'aggiornamento della mappa;
- con DDG n. 393/2020 è stato riconosciuto al DL un compenso di € 10.210,20, contributi previdenziali e IVA esclusi, per l'espletamento di attività non legate al contratto originario, consistenti nel servizio di assistenza tecnica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'installazione di arredi tecnici e celle frigo presso il nuovo edificio;
- come risulta dal verbale acquisito al prot. IZSVe n. 8034/2021, in data 01.04.2021 è stato constatato il completamento dei lavori;
- con nota acquisita al prot. IZSVe n. 7130/2021 il DL ha richiesto la corresponsione dell'importo di € 129.138,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, a compensazione dei presunti maggiori costi sostenuti a causa del protrarsi dei tempi di realizzazione dell'opera oltre il termine originariamente previsto;
- con nota prot. IZSVe n. 7202/2021 l'arch. Marco Bartoli, in qualità di Responsabile del procedimento (RUP), ha comunicato al DL che la richiesta sarebbe stata oggetto di valutazione da parte dell'Istituto;
- in data 21.12.2021 il DL ha eseguito gli adempimenti conclusivi prescritti, consegnando all'Istituto la documentazione per l'ottenimento dell'agibilità delle opere esterne e a completamento dell'opera, gli *as-built* e il fascicolo dell'opera aggiornati.

PRESO ATTO, quindi, della necessità di pagare il saldo contrattualmente previsto e di quantificare quanto eventualmente dovuto per maggiori oneri, con DD n. 34/2022 è stato affidato all'ing. arch. Manuel Cattani, con studio in Corte S. Zorzi, San Marco n. 1078, Venezia, C.F. CTTMNL53L03I452F, P.IVA 04414060279, il servizio di supporto al RUP per la valutazione dei maggiori oneri richiesti dal DL.

RILEVATO che con acquisita al prot. IZSVe n. 4089/2022 il tecnico incaricato ha trasmesso la propria relazione e il RUP, condividendo l'interpretazione ivi contenuta, con nota acquisita al prot. IZSVe n. 4275/2022 ha comunicato alla Direzione di ritenere di poter riconoscere i maggiori oneri limitatamente all'importo di € 31.226,50, contributi previdenziali e IVA esclusi.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. IZSVe n. 4410/2022 il Direttore Generale, prendendo atto del parere del RUP e della Relazione dell'ing. arch. Cattani, ha comunicato al DL quanto segue:

- di non poter accogliere la richiesta di maggiori oneri riferita al servizio di Direzione dei lavori, sia perché tale servizio non è legato al tempo di esecuzione delle opere ma all'importo e alla categoria dei lavori eseguiti, contabilizzati e liquidati, sia perché la presenza dei tecnici della Direzione dei lavori nel periodo di ridotta produzione del cantiere, ha già trovato sufficiente giustificazione e compensazione nelle somme riconosciute per le perizie di variante;
- di poter riconoscere maggiori oneri per il servizio di coordinamento per la sicurezza per un importo complessivo di € 31.226,50, oneri previdenziali e IVA esclusi, di cui:
 - € 11.552,00 per il coordinamento per la sicurezza nel periodo di ridotta produzione del cantiere che, decurtate 27 settimane già computate nelle varianti e 6 settimane già computate nei maggiori oneri riconosciuti per la posa degli arredi tecnici e delle celle frigo, risulta pari a 76 settimane (CSE professionista senior 2 h/sett. - 40 €/h - 76 sett. - € 6.080,00; assistente CSE 4 h/sett. - 18 €/h - 76 sett. - € 5.472,00);
 - € 19.674,50 per le spese assunte durante le 109 settimane di maggiore durata del cantiere.

VISTA la nota acquisita al prot. IZSVe n. 4556/2022 con la quale il DL ha accettato il compenso proposto dell'Istituto.

CONSTATATA la regolarità contributiva di Areatecnica srl e Trentino Progetti srl mediante acquisizione di DURC valevole rispettivamente fino al 05.07.2022 e fino al 24.06.2022.

DATO ATTO che la spesa per il riconoscimento dei maggiori oneri, pari a € 39.620,18, con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell'opera (progetto 22), finanziato con le seguenti voci di budget:

- 10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S
- 10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S
- 10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S
- 10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S
- 10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S
- 10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di riconoscere, per le motivazioni espone in premessa, all'RTI Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00938560257 e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, Trento, C.F. e P.IVA 02166680229, un compenso di € 31.226,50 oneri previdenziali e

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- IVA esclusi, per i maggiori oneri relativi al servizio di coordinamento per la sicurezza eseguito oltre il termine originariamente previsto per l'esecuzione dell'opera;
2. di dare atto che, come da nota acquisita al prot. IZSVE n. 4556/2022, l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl ha accettato il suddetto compenso a tacitazione delle pretese avanzate con nota acquisita al prot. IZSVE n. 7130/2021;
 3. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere con l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl l'integrazione contrattuale finalizzata all'erogazione delle citate competenze;
 4. di dare atto che la spesa in oggetto, pari a € 39.620,18, con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell'opera (progetto 22), finanziato con le seguenti voci di budget:-
 - 10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST - Servizio Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott. Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, all'RTI Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00938560257 e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, Trento, C.F. e P.IVA 02166680229, un compenso di € 31.226,50 oneri previdenziali e IVA esclusi, per i maggiori oneri relativi al servizio di coordinamento per la sicurezza eseguito oltre il termine originariamente previsto per l'esecuzione dell'opera;
2. di dare atto che, come da nota acquisita al prot. IZSve n. 4556/2022, l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl ha accettato il suddetto compenso a tacitazione delle pretese avanzate con nota acquisita al prot. IZSve n. 7130/2021;
3. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere con l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl l'integrazione contrattuale finalizzata all'erogazione delle citate competenze;
4. di dare atto che la spesa in oggetto, pari a € 39.620,18, con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell'opera (progetto 22), finanziato con le seguenti voci di budget:-
 - 10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S
 - 10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogherenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
dott. Massimo Romano

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	✓	su	Finanziamento istituzionale	✓
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 165 del 25/05/2022

**OGGETTO: Progetto n. 22 ``Nuova sezione territoriale di Trento``.
Riconoscimento maggiori oneri all'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl
per l'esecuzione del servizio di coordinamento per la sicurezza oltre il termine
originariamente previsto.
CUP: B67B12000020005. CIG: 6861001522.**

Publicata dal 25/05/2022 al 09/06/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Dott. Massimo Romano - Direzione Amministrativa

Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria

Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa