



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento - CUP: B67B12000020005. Approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, della modifica del contratto d'appalto dei lavori, mediante perizia di variante - CIG: 6867402767. Approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'estensione del contratto per il servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto di variante - CIG: 6861001522. Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico dell'opera.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”, d’importo pari a € 3.400.000,00, previsto nei seguenti documenti:

- programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015;
- programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016;
- programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017.

DATO ATTO che, con DDG n. 454 del 18.8.2008, è stato, tra l’altro, disposto l’affidamento all’ing. Andrea Zanetti dello Studio STA Engineering, con sede in via Zambra n. 11, Trento, del servizio di progettazione coordinata e integrale e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo complessivo di € 164.135,91, IVA e contributi previdenziali esclusi.

RICHIAMATA la DDG n. 154 del 30.03.2009, con la quale è stato disposto l’affidamento al dott. Luigi Frassinella, con studio in Via Maccani n. 88, Trento, dell’incarico per la redazione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

della relazione geologica e l'esecuzione di sondaggi meccanici e relative indagini, per un importo di € 18.948,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

RICHIAMATA, altresì, la nota nostro prot. n. 1154 del 06.02.2015, con la quale è stato affidato al dott. Luigi Frassinella, l'incarico di aggiornare la relazione geologica in base alla nuova normativa, per un importo di € 500,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

RILEVATO che, con DDG n. 181 del 30.03.2015, è stato disposto l'affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del procedimento (di seguito anche "RUP") in fase di ottenimento delle autorizzazioni di legge e dell'accertamento di conformità per la costruzione della nuova sezione di Trento, al geom. Franco Giovanazzi, con studio in Via Gorizia n. 6, Trento, per un importo di € 3.500,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

RICHIAMATA la DDG n. 500 del 21.09.2015, con la quale è stato disposto l'affidamento allo Studio Tecnico Ergoplan di Christian Roncolato, con sede in Via Winkelau n. 4, Postal (BZ), del servizio di verifica del progetto definitivo, per un importo di € 8.779,07, IVA e contributi previdenziali esclusi.

VISTA la DDG n. 172 del 31.03.2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo "*Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle pp. ed. 4915 e 4567 in c.c. Trento*", elaborato dallo Studio STA Engineering.

RILEVATO che, con DD n. 143 del 06.09.2016, è stato disposto l'affidamento alla ditta Tau Trasporti e Ambiente Urbano srl, con sede in Via Oslavia n. 18/7, Milano, del servizio di verifica del progetto esecutivo, per un importo di € 8.858,44, IVA e contributi previdenziali esclusi.

DATO ATTO che, con DD n. 176 del 03.10.2016, è stato disposto l'affidamento all'avv. Vittorio Miniero, con studio in Viale Aldini n. 28, Bologna, del servizio di supporto giuridico amministrativo al RUP nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e dei servizi di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, relativi alla realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo di € 6.000,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

DATO ATTO che, con DDG n. 519 del 28.11.2016, è stato approvato il progetto esecutivo "*Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle pp. ed. 4915 e 4567 in c.c. Trento*", elaborato dallo Studio STA Engineering.

RILEVATO che, con la medesima deliberazione, è stato altresì approvato il quadro economico dell'opera, come previsto nel progetto esecutivo validato, per un importo complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 807.589,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 2.592.410,26 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza e i lavori di demolizione dell'edificio ex macelleria sulla p.edd. 4915 in c.c. Trento, già eseguiti e finalizzati alla realizzazione della nuova sezione.

DATO ATTO che, a seguito dello svolgimento di una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), con DDG n. 282 del 28.06.2017 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento al raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI) tra MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), con sede in via A. Mantegna n. 6, Marostica (VI) e Zatti Impianti srl (mandante), con sede in Corso Stati Uniti n. 23/B, Padova, con il quale è stato stipulato il

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

relativo contratto, acquisito al nostro prot. n. 9231 del 28.08.2017, d'importo pari a € 2.201.572,56, IVA esclusa.

RILEVATO che, a seguito dello svolgimento di una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del Codice, con DDG n. 285 del 28.06.2017 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, all'RTI tra Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, Trento, con il quale è stato stipulato il relativo contratto, acquisito al nostro prot. n. 9292 del 30.08.2017, d'importo pari a € 78.008,315, IVA esclusa.

RICHIAMATA la nota nostro prot n. 10406 del 28.09.2017, con la quale è stato nominato l'ufficio di direzione lavori, all'interno del quale la funzione di Direttore dei lavori (di seguito anche "DL") è svolta dall'ing. Gianluca Vigne, amministratore unico di Trentino Progetti srl.

DATO ATTO che, con DD n. 377 del 04.10.2017, è stato disposto l'affidamento al dott. Luigi Frassinella, con sede in Via Maccani n. 88, Trento, del servizio di assistenza geologica nella fase di realizzazione delle opere di scavo durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo di € 2.270,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

DATO ATTO che, in data 02.10.2017 e 18.10.2017 il DL ha provveduto rispettivamente alla consegna parziale e totale dei lavori.

RILEVATO che con DDG n. 531 del 10.11.2017 è stata disposta, per le motivazioni ivi esposte, la modifica e integrazione del contratto d'appalto dei lavori (punto 1 dell'art. 1 e primo capoverso dell'art. 5) e che tali modifiche e integrazioni sono state recepite dalle parti con apposita scrittura privata, acquisita al nostro prot. n. 13379 del 06.12.2017.

RICHIAMATA la DDG n. 547 del 22.11.2017, con la quale è stato disposto l'affidamento all'ing. Andrea Zanetti, dello Studio Tecnico Associato STA Engineering, del servizio di supporto al RUP nella prima fase di realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, relativa alle strutture e alle fondazioni, per un importo di € 6.065,72, IVA e contributi previdenziali esclusi.

DATO ATTO che con DD n. 500 del 22.12.2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, è stato disposto l'affidamento alla ditta MU.BRE Costruzioni srl di alcuni interventi migliorativi della cantierizzazione dell'opera, per un importo di € 18.098,77, IVA esclusa (lettera di affidamento nostro prot. n. 14153 del 22.12.2017).

RILEVATO che con la medesima determinazione è stata disposta, a favore dell'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl, l'estensione del servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, agli interventi migliorativi, per un importo di € 4.290,00, IVA e contributi previdenziali esclusi (lettera di affidamento nostro prot. n. 14152 del 22.12.2017).

DATO ATTO che il DL ha riscontrato che le specifiche caratteristiche del sottosuolo rendono opportuno apportare delle modifiche al progetto, al fine di migliorare l'impermeabilizzazione delle fondazioni del nuovo edificio e garantire la salubrità dei locali del piano terra e ne ha dato comunicazione al RUP.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RILEVATO che, su richiesta del RUP, il DL ha trasmesso una relazione tecnica in merito, acquisita al nostro prot. n. 846 del 22.01.2018.

VERIFICATO che la modifica proposta rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 2, lett. b), del Codice, ai sensi del quale i contratti possono essere modificati, senza necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice e al 15% del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori, purché la modifica non alteri la natura complessiva del contratto.

RICHIAMATA la nota nostro prot. n. 880 del 23.01.2018, con la quale il RUP, sentito il Direttore Generale dell'Istituto, ha comunicato al DL di autorizzare, ai sensi del surrichiamato articolo, la modifica del contratto d'appalto dei lavori, mediante variante che non alteri la natura complessiva del contratto e non ritardi il termine di realizzazione dei lavori.

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 1244 del 29.01.2018, il DL ha presentato la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- quadro di raffronto;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- analisi prezzi;
- schema atto di sottomissione;
- quadro economico;
- pianta fondazione e dettagli sistema di impermeabilizzazione.

RILEVATO che, a seguito di un incontro col RUP, il DL ha apportato alcune modifiche agli elaborati progettuali e li ha trasmessi al Servizio Tecnico con nota acquisita al nostro prot. n. 1457 del 01.02.2018.

DATO ATTO che, come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 1708 del 05.02.2018, il RUP ha verificato e validato il progetto di variante, constatandone la conformità e regolarità ai sensi dell'art. 26 del Codice.

RITENUTO di rinviare, per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante, alla relazione tecnica generale del DL, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato n. 1).

PRESO ATTO che, ai fini della contabilizzazione delle nuove opere edili, il DL ha proposto, nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sei nuovi prezzi unitari, calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta in gara dall'RTI MU.BRE Costruzioni srl - Zatti Impianti srl (14,034%).

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 2427 del 16.02.2018, Areatecnica srl ha trasmesso al Servizio Tecnico il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

sottomissione sottoscritti dall'RTI MU.BRE Costruzioni srl - Zatti Impianti srl, come richiesto dal RUP con nota nostro prot. n. 1866 del 07.02.2018.

DATO ATTO che, come risulta dalla perizia di variante, la modifica del progetto e, conseguentemente, del contratto dei lavori comporta un aumento della spesa per lavori edili di € 64.980,99, esclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale lavori di € 2.266.553,55 e un importo complessivo dell'opera di € 2.309.300,22, inclusi oneri per la sicurezza e lavori di demolizione già eseguiti.

RILEVATO che, come riportato nella perizia di variante formulata dal DL, il quadro economico di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTI DI PROGETTO €	IMPORTI DI CONTRATTO €	IMPORTI DI VARIANTE 1 €
A LAVORI			
A1. LAVORI GIA' ESEGUITI			
Primo intervento demolizione Ex macelleria	42 746,67	42 746,67	42 746,67
A.2 LAVORI A BASE D'ASTA			
Secondo intervento nuova sede territoriale sulle pp.ed 4915 e 4567			
l2) Opere edili	1 772 614,01	1 496 684,10	1 561 665,09
Impianti idrico sanitari e termoidraulici	432 085,66	348 689,51	348 689,51
Impianti elettrici	275 702,11	286 937,14	286 937,14
Sommano	2 480 401,78	2 132 310,75	2 197 291,74
s2) Oneri della sicurezza	69 261,81	69 261,81	69 261,81
totale l2+s2	2 549 663,59	2 201 572,56	2 266 553,55
A TOTALE DEI LAVORI (inclusi oneri di sicurezza)	2 592 410,26	2 244 319,23	2 309 300,22

DATO ATTO che l'approvazione della modifica del contratto dei lavori comporta la necessità di estendere a tali lavori il contratto per il servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in essere con l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl.

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 2722 del 21.02.2018, con la quale l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl ha presentato la propria offerta economica per la redazione della perizia di variante e l'esecuzione del servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto di variante, richiedendo € 6.637,46, IVA e contributi previdenziali esclusi, calcolata applicando all'importo di parcella la percentuale di ribasso offerta in gara (53,71%).

VERIFICATO che la suddetta estensione contrattuale rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, ai sensi del quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

DATO ATTO che, con nota nostro prot. n. 2552 del 19.02.2018, il RUP ha affidato al dott. Luigi Frassinella il servizio di supporto geologico e ambientale alla direzione lavori, per le
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

attività collegate al completamento dell'edificazione, per un importo di € 800,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.

VISTO il quadro economico generale dell'opera redatto dal RUP in conseguenza dei summenzionati provvedimenti, delle esigenze di accantonamento per le opere e spese previste, nonché della variante, riportato nella tabella che segue:

		Progetto €	Aggiudicazione €	Variante €	Variazioni rispetto aggiudicazione €
A) IMPORTO LAVORI					
A.1	LAVORI GIA' ESEGUITI				
	Primo intervento demolizione Ex macelleria	42 746,67	42 746,67	42 746,67	
A.2	LAVORI A BASE D'ASTA				
	Secondo intervento nuova sede territoriale sulle pp.ed 4915 e 4567				
A.2.a	Opere edili	1 772 614,01	1 496 684,10	1 561 665,09	+64.980,99
A.2.b	Impianti idrico sanitari e termoidraulici	432 085,66	348 689,51	348 689,51	
A.2.c	Impianti elettrici	275 702,11	286 937,14	286 937,14	
A.2.d	Oneri della sicurezza	69 261,81	69 261,81	69 261,81	
TOT A	Importo complessivo	2 592 410,26	2 244 319,23	2 309 300,22	+64.980,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Lavori in economia. Allacciamenti a pubblici servizi. Sistemazioni collegamenti preliminari sottoservizi	10.000,00	10.000,00	40.000,00	+30.000,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti (compresa IVA) b.4.1. interventi migliorativi della cantierizzazione (18.359,87)	6.872,65	389.460,05	326.268,78	-63.191,27
B.7.a	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
B.7.b	Applicazione incentivi	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
B.7.c	Spese tecniche per relazione idrogeologica, prove penetrometriche e analisi chimiche del terreno. Direzione Lavori,	175.000,00	175.000,00	85.000,00	-90.000,00

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

		Progetto €	Aggiudicazione €	Variante €	Variazioni rispetto aggiudicazione €
	contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, accatastamento fabbricati				
B.7.d	Progettazione e DLL interventi B.4.1. e variante			11.000,00	+11.000,00
B.8	Spese per attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP (18.565,72), e di verifica e validazione (17.637,51)			40.000,00	+40.000,00
B.9	Commissioni di gara			11.900,00	+11.900,00
B.10	Pubblicazioni (inclusi oneri e IVA)	10.000,00	10.000,00	13.671,38	+3.671,38
B.11	Spese per accertamenti e collaudi, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (inclusi oneri e IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
B.12.a	IVA 10% sui lavori A e B.1	259.928,29	225.431,92	234.930,02	+9.498,10
B.12.b	Contributi previdenziali (oneri 4%) B7.a, 7.c, 7.d, B.8	16.040,00	16.040,00	13.680,00	-2.360,00
B.12.c	IVA 22% su spese tecniche B.7a,7c, 7d e B.8) e B.12.b	91.748,80	91.748,80	78.249,60	-13.499,20
TOT B	Importo complessivo	807.589,74	1.155.680,77	1.090.699,78	-64.980,99
TOT A+B	TOTALE OPERA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, pari a € 3.400.000,00 trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto d'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, mediante la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, acquisita al nostro prot. n. 1244 del 29.01.2018, successivamente modificata con nota acquisita al nostro prot. n. 1457 del 31.01.2018 e validata dal Responsabile del procedimento in data 05.02.2018 (v. verbale nostro prot. n. 1708/2018);
2. di rinviare per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante e della corrispondente modifica del contratto alla relazione tecnica generale redatta dal Direttore

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

dei lavori e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato n. 1);

3. di prendere atto che, dai documenti costituenti la perizia di variante, risulta che la modifica non altera la natura complessiva del contratto e non ritarda il termine di realizzazione dei lavori;
4. di prendere atto che, ai fini della contabilizzazione delle nuove opere edili, il Direttore dei lavori ha proposto sei nuovi prezzi unitari, indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi e calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta in gara dall'aggiudicatario (14,034%);
5. di prendere atto che la modifica del contratto sarà formalizzata con la sottoscrizione da parte del Direttore generale dell'IZSVE, dell'atto di sottomissione già sottoscritto dall'RTI MU.BRE Costruzioni srl – Zatti Impianti srl, e comporterà un aumento della spesa per i lavori edili di € 64.980,99, esclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale lavori di € 2.266.553,55 e un importo complessivo di € 2.309.300,22, inclusi oneri per la sicurezza e lavori di demolizione già eseguiti;
6. di demandare al Responsabile del procedimento il compito di comunicare ad ANAC la modifica del contratto dei lavori, entro trenta giorni dal perfezionamento dell'atto di sottomissione, come previsto dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di approvare la spesa per la redazione della perizia di variante, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla variante, che ammonta a € 6.637,46, pari a € 8.421,61 inclusi contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%;
8. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'estensione del contratto attualmente in essere con l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl, con l'inserimento del servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori oggetto di variante;
9. di approvare il quadro economico dell'opera aggiornato a seguito dei provvedimenti richiamati in premessa e della perizia di variante, riportato in premessa;
10. di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, pari a € 3.400.000,00 trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele Bernardini è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell'Istituto.

VISTI gli artt. 15 e 16 dell'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto d'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, mediante la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, acquisita al nostro prot. n. 1244 del 29.01.2018, successivamente modificata con nota acquisita al nostro prot. n. 1457 del 31.01.2018 e validata dal Responsabile del procedimento in data 05.02.2018 (v. verbale nostro prot. n. 1708/2018);
2. di rinviare per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante e della corrispondente modifica del contratto alla relazione tecnica generale redatta dal Direttore dei lavori e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato n. 1);
3. di prendere atto che, dai documenti costituenti la perizia di variante, risulta che la modifica non altera la natura complessiva del contratto e non ritarda il termine di realizzazione dei lavori;
4. di prendere atto che, ai fini della contabilizzazione delle nuove opere edili, il Direttore dei lavori ha proposto sei nuovi prezzi unitari, indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi e calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta in gara dall'aggiudicatario (14,034%);
5. di prendere atto che la modifica del contratto sarà formalizzata con la sottoscrizione da parte del Direttore generale dell'IZSVE, dell'atto di sottomissione già sottoscritto dall'RTI MU.BRE Costruzioni srl – Zatti Impianti srl, e comporterà un aumento della spesa per i lavori edili di € 64.980,99, esclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale lavori di € 2.266.553,55 e un importo complessivo di € 2.309.300,22, inclusi oneri per la sicurezza e lavori di demolizione già eseguiti;
6. di demandare al Responsabile del procedimento il compito di comunicare ad ANAC la modifica del contratto dei lavori, entro trenta giorni dal perfezionamento dell'atto di sottomissione, come previsto dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

7. di approvare la spesa per la redazione della perizia di variante, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla variante, che ammonta a € 6.637,46, pari a € 8.421,61 inclusi contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%;
8. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'estensione del contratto attualmente in essere con l'RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl, con l'inserimento del servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori oggetto di variante;
9. di approvare il quadro economico dell'opera aggiornato a seguito dei provvedimenti richiamati in premessa e della perizia di variante, riportato in premessa;
10. di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, pari a € 3.400.000,00 trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antonioli

Il Direttore sanitario F.F.
Dott. Gaddo Vicenzoni

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	su	Finanziamento istituzionale	<input checked="" type="checkbox"/>
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli