



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 368 del 31/07/2017

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale. Approvazione Perizia di variante n. 1. CIG [5663504758] CUP [B28E13000010006]



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale. Approvazione Perizia di variante n. 1. CIG [5663504758] CUP [B28E13000010006]

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio Tecnico.

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell'elenco annuale 2013, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, è previsto l'intervento per la realizzazione del nuovo edificio denominato "*Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica*", per un importo complessivo dell'opera pari ad € 6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto "*Programma degli investimenti, ex articolo 20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.9.2011).

CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e nell'elenco annuale 2014, approvati con DCA n. 15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale 2015, approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell'elenco annuale 2016 (n. Progetto 45), approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nonché, da ultimo, nel programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e nell'elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutive.

RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all'ATI costituita tra l'impresa Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e l'impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, con attuale sede legale della capogruppo, in Padova, via Germania n. 34, la procedura di gara avente ad oggetto "*la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)*", per un

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

importo complessivo contrattuale di € 4.290.735,83, Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 135.681,85.

CONSIDERATO che con DDG n. 338 del 26.06.2015, è stato disposto l'affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, a favore del Costituendo Raggruppamento temporaneo arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco s.r.l., ing. Giannoni Riccardo, perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo mandatario in Bologna, via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 6/a, per un importo complessivo offerto di € 157.572,00 al netto di contributi previdenziali e IVA, e che tale affidamento si è perfezionato in data 11.08.2015, con contratto ns. prot. n. 7784.

DATO ATTO che con DDG n. 409 del 16.09.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominato *“Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”*, redatto dalla ditta Ranzato Antonio S.r.l., trasmesso all'Istituto con nota inviata a mezzo PEC ns. prot. n. 7770 del 12.09.2016, (n. Progetto 45).

PRESO ATTO che la consegna dei lavori in parola è avvenuta in data 28.09.2016, come si evince dal verbale di consegna, agli atti del Servizio Tecnico e che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre alcune variazioni al progetto in appalto per la maggior parte richieste dall'Istituto per esigenze sanitarie emerse nell'ambito della redazione del lay out delle attrezzature, sviluppato su indicazione della Direzione sanitaria con il supporto dei dirigenti sanitari dott. Catania Salvatore-SCT1 Laboratorio Medicina aviare, dott.ssa De Benedictis Paola-SCS5 Ricerca e innovazione, dott.ssa Monne Isabella-SCS5 Ricerca e innovazione, dott. Pozza Giandomenico-SCS7 Comunicazione-Acettazione e SCS7 Laboratorio BSL3, dott.ssa Schiavon Eliana-SCT3 Laboratorio diagnostica clinica, dott. Terregino Calogero-SCS5 Ricerca e innovazione e SCS6 Virologia speciale e sperimentazione.

DATO ATTO che per circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, sulla base delle indicazioni legate a specifiche esigenze sanitarie ed alle esigenze dovute all'adeguamento dell'edificio esistente con la nuova opera, con nota ns. prot. n. 846 del 26.01.2017, si è resa necessaria la richiesta da parte del RUP alla Direzione Lavori, di predisposizione di una proposta di variante che recepisce le richieste di cui al punto precedente.

VERIFICATO che:

- sono stati individuati interventi utili per ottenere una migliore fruizione degli spazi, un miglioramento delle prestazioni impiantistiche nell'ottica di una gestione più flessibile e meno dispendiosa nell'arco della vita dell'edificio;
- tali modifiche e migliorie sono state analizzate e concordate con la Direzione Lavori nelle riunioni del 21.02.2017 e del 07.03.2017 ed aggiornate con successivi approfondimenti di cui ai rispettivi verbali redatti dalla DLL, presentati alla Direzione dell'Istituto nell'ambito di appositi incontri, che hanno comportato le seguenti variazioni:
 - REVISIONE FUNZIONALE DELLE AREE LABORATORISTICHE;
 - MODIFICHE ALL'AREA NECROSCOPIA;
 - NUOVA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA;
 - MODIFICHE AL TRATTO FOGNARIO;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

oltre alle seguenti variazioni disposte dalla Direzione Lavori:

- AGGIORNAMENTO NORMATIVO UTA;
- SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI.

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta del Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli e della successiva attività di approfondimento sopra evidenziata, l'arch. Marco Rizzoli, in qualità di Direttore dei Lavori, ha prodotto la Perizia di variante n. 1, inviata a mezzo PEC, acquisita dall'Istituto con nota ns. prot. n. 5707 del 24.05.2017.

DATO ATTO che le opere della Perizia di variante n. 1, sono state dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica Generale della perizia, redatta dal Direttore dei Lavori, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (**allegato n. 1**).

TENUTO CONTO che risultando dalla suddetta Perizia di variante n. 1, un importo di variante di circa € 842.000,00, il RUP ha ritenuto opportuno procedere alla verifica, avvalendosi della figura di uno studio tecnico, esperto, competente e qualificato nel settore.

CONSIDERATO che allo Studio Martini Ingegneria s.r.l., con sede in Mogliano Veneto (TV), è stato conferito con determina dirigenziale n. 121/2016, l'incarico di verifica del progetto esecutivo dell'opera in parola, con determina dirigenziale n. 224 del 13.07.2017, per le motivazioni esposte nelle premesse del provvedimento, il medesimo Studio è stato incaricato, a supporto del RUP, ad espletare l'attività di verifica della Perizia di variante n. 1.

TENUTO CONTO che a seguito delle procedura di verifica e di contraddittorio con i progettisti della Perizia di variante, il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'Istituto, gli elaborati verificati, mediante nota inviata a mezzo PEC, ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017.

PRESO ATTO:

- che l'importo dei lavori, a seguito della Perizia di variante n. 1, è incrementato di € 826.651,12 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 15.000,00 per un importo complessivo di € 841.651,12;
- che il Direttore dei Lavori, nella Perizia di variante, ha rilevato che per la contabilizzazione delle opere descritte nella citata Relazione Tecnica Generale, è necessario stabilire nuovi prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da 60 nuove voci;
- dell'Atto di sottomissione nel quale si stabilisce che, per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante, il termine per la loro ultimazione, fissato dal contratto in 370 giorni, è prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, al fine di consentire l'effettuazione delle variazioni previste e l'acquisizione delle forniture necessarie; il termine dei lavori è pertanto prorogato alla data del 09.02.2018, tenuto conto, altresì, della concessione, già avvenuta, di una sospensione dei lavori pari a giorni 45.

VISTO altresì, il rapporto di verifica prodotto dallo Studio Martini Ingegneria s.r.l., consegnato all'Istituto a mezzo PEC, con nota ns. prot. n. 8274 del 26.07.2017, a seguito del quale il RUP ritiene di proporre l'approvazione della Perizia di variante n. 1 composta dai seguenti elaborati:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ELABORATI GENERALI				
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	
EE	Elenco elaborati	1	Luglio 2017	
EL.01	Relazione Tecnica Generale	1	Luglio 2017	
-----	Copia Elenco Prezzi di Progetto *			
-----	Copia Analisi Prezzi di Progetto *			
-----	Copia Computo Metrico di Progetto *			
-----	Copia Capitolato Speciale d'Appalto *			
EL.02	Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi	1	Luglio 2017	
EL.03	Quadro Economico Generale di Perizia	1	Luglio 2017	
EL.04	Atto di Sottomissione	1	Luglio 2017	
EL.EPU	Elenco Prezzi Unitari	1	Luglio 2017	
EL.CME	Computo Metrico Estimativo	1	Luglio 2017	
EL.ANP	Analisi Nuovi Prezzi	1	Luglio 2017	
	*si richiamano come previsti di legge anche se non materialmente allegati.			

OPERE EDILI				
ELABORATI DATTILOSCRITTI				
Cod.	Descrizione	scala	Rev.	Data
Rel.A.01	Relazione tecnica specialistica	--	1	Luglio 2017
ELABORATI GRAFICI				
STATO LEGITTIMATO				
A.03	STATO LEGITTIMATO – Planimetria	1:500	0	Maggio 2017
A.05	STATO LEGITTIMATO – Pianta piano terra	1:50	0	Maggio 2017
A.06	STATO LEGITTIMATO – Pianta piano primo	1:50	0	Maggio 2017
A.07	STATO LEGITTIMATO – Pianta sottotetto e copertura	1:100	0	Maggio 2017
A.08	STATO LEGITTIMATO – Sezioni e prospetti	varie	0	Maggio 2017
STATO DI PROGETTO				
A.03	STATO DI PROGETTO – Planimetria	1:500	0	Maggio 2017
A.05	STATO DI PROGETTO – Pianta piano terra	1:50	1	Luglio 2017

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

A.06	STATO DI PROGETTO – Pianta piano primo	1:50	1	Luglio 2017
A.07	STATO DI PROGETTO – Pianta sottotetto e copertura	1:100	1	Luglio 2017
A.08	STATO DI PROGETTO – Sezioni e prospetti	varie	1	Luglio 2017
A.09.3	STATO DI PROGETTO – Particolari nuova scala di sicurezza	varie	0	Maggio 2017
A.10	STATO DI PROGETTO – Abaco serramenti	1:100	1	Luglio 2017
A.11	STATO DI PROGETTO – Abaco pavimenti	1:100	1	Luglio 2017
A.12	STATO DI PROGETTO – Abaco controsoffitti	1:100	1	Luglio 2017
A.16	STATO DI PROGETTO – Modifica percorso tubazioni acque nere in pressione	1:200	1	Luglio 2017
INTERVENTO EDILIZIO				
A.03	INTERVENTO EDILIZIO – Planimetria	1:500	0	Maggio 2017
A.05	INTERVENTO EDILIZIO – Pianta piano terra	1:50	1	Luglio 2017
A.06	INTERVENTO EDILIZIO – Pianta piano primo	1:50	1	Luglio 2017
A.07	INTERVENTO EDILIZIO – Pianta sottotetto e copertura	1:100	1	Luglio 2017
A.08	INTERVENTO EDILIZIO – Sezioni e prospetti	varie	1	Luglio 2017

OPERE STRUTTURALI				
ELABORATI DATILOSCRITTI				
Cod.	Descrizione	scala	Rev.	Data
Rel.S.01	Relazione del progetto di variante Opere Strutturali	--	0	Maggio 2017
Rel.S.02	Relazione geologica	--	0	Maggio 2017
ELABORATI GRAFICI				
Sv.01	Nuova porzione di solaio nel 1°impalcato: carpenterie ed armature	varie	0	Maggio 2017
Sv.02	Traslazione del Pilastro “portone d’ingresso”	varie	0	Maggio 2017
Sv.03	Forometrie travi e solaio del 2°impalcato: individuazione e dettagli	varie	0	Maggio 2017
Sv.04	Nuova scala metallica di sicurezza: carpenterie e dettagli	varie	0	Maggio 2017

IMPIANTI ELETTRICI				
ELABORATI DATILOSCRITTI				
Cod.	Descrizione	scala	Rev.	Data

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Rel.E.01	Relazione tecnica specialistica	--	0	Maggio 2017
ELABORATI GRAFICI				
EP.01	Piani terra e primo: Disposizione apparecchi illuminanti generali e di sicurezza	1:100	1	Luglio 2017
EP.02	Piani terra e primo: Disposizione impianti di forza motrice, continuità assoluta e trasmissione dati Cat. 6A	1:100	1	Luglio 2017
EP.03	Piani terra, primo e secondo: Distribuzione Principale	1:100	1	Luglio 2017
EP.04	Piani terra e primo: Disposizione Porte Interbloccate	1:40	1	Luglio 2017
EP.05	Piani terra e primo: Distribuzione apparecchiature impianti speciali	1:100	1	Luglio 2017
EP.06	Pianta e vista scala di emergenza esterna: Posizionamento strip led	1:50	0	Maggio 2017
EQ.01	Quadro generale di edificio "Q-G/ED": schema elettrico unifilare e prospetto indicativo	--	1	Luglio 2017
EQ.02	Quadro piano terra "Q-PT": schema elettrico unifilare e prospetto indicativo	--	0	Maggio 2017
EQ.04	Quadro piano primo "Q-P1": schema elettrico unifilare e prospetto indicativo.	--	0	Maggio 2017
EQ.05	Quadro area laboratori BSL3 piano primo "Q-G/BSL3": schema elettrico unifilare e prospetto indicativo	--	1	Luglio 2017
EQ.08	Quadro laboratorio chimico tipo "BSL2" Piano Terra "Q-LAB1/PT"÷"Q-LAB10/PT": schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi.	--	0	Maggio 2017
EQ.09	Quadro di laboratorio chimico tipo "BSL2" Piano Primo "Q-LAB1/P1"÷"Q-LAB11/P1": schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi.	--	0	Maggio 2017
EQ.10	Quadro laboratorio chimico tipo "BSL3" piano primo "Q-L./BSL3" E "Q-BSL3/1" ÷ "Q-BSL3/4": schemi elettrici unifilari e prospetto indicativo.	--	0	Maggio 2017
EB.01	Schema a blocchi linee di distribuzione principali	--	0	Maggio 2017
EB.02	Schema a blocchi impianto rivelazione fumi automatico	--	0	Maggio 2017
EB.03	Schema a blocchi impianto rivelazione miscele esplosive	--	0	Maggio 2017
EB.04	Schema a blocchi impianto telefono-trasmissione dati in cat.6a	--	1	Luglio 2017
EB.05	Schema a blocchi sistema di gestione illuminazione DALI	--	0	Maggio 2017
EB.06	Schema a blocchi ill. di sicurezza da soccorritore centralizzato 230V	--	0	Maggio 2017
EB.07	Schema a blocchi impianto diffusione sonora di emergenza	--	0	Maggio 2017

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IMPIANTI MECCANICI				
ELABORATI DATTILOSCRITTI				
Cod.	Descrizione	scala	Rev.	Data
Rel.T.01	Relazione tecnica specialistica	--	1	Luglio 2017
ELABORATI GRAFICI				
T.02-03	Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Sottotetto	1:50	1	Luglio 2017
T.04-05	Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Primo	1:50	1	Luglio 2017
T.06-07	Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Terra	1:50	1	Luglio 2017
T.09-10	Impianto fluidi termovettori - Piano Sottotetto	1:50	1	Luglio 2017
T.11-12	Impianto fluidi termovettori - Piano Primo	1:50	1	Luglio 2017
T.13-14	Impianto fluidi termovettori - Piano Terra	1:50	1	Luglio 2017
T.16-17	Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Sottotetto	1:50	1	Luglio 2017
T.18-19	Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Primo	1:50	1	Luglio 2017
T.20-21	Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Terra	1:50	1	Luglio 2017
T.23-24	Impianto di scarico - Piano Sottotetto	1:50	1	Luglio 2017
T.25-26	Impianto di scarico - Piano Primo	1:50	1	Luglio 2017
T.27-28	Impianto di scarico - Piano Terra	1:50	1	Luglio 2017
T.30-31	Impianto gas tecnici - Piano Primo	1:50	1	Luglio 2017
T.32-33	Impianto gas tecnici - Piano Terra	1:50	1	Luglio 2017
T.34	Schema funzionale e di regolazione SottoCT	--	1	Luglio 2017
T.35	Schema funzionale UTA e regolazione	--	1	Luglio 2017
T.37	Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Terra	1:50	1	Luglio 2017
T.38	Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Primo	1:50	1	Luglio 2017
T.39	Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Sottotetto	1:50	1	Luglio 2017

PRESO ATTO del Quadro Economico di Perizia di variante n. 1 di seguito riportato:

QE PV1				
opere	PV1 lordo con sicurezza	sicurezza	lavori lordi senza sicurezza	PV1 netto senza sicurezza

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

edilizia	182.831,61	2.930,16	179.901,45	161.481,34
strutture	40.671,76	651,83	40.019,93	35.922,29
idrico	12.265,96	196,58	12.069,38	10.833,60
termico/CDZ	472.211,17	7.567,92	464.643,25	417.068,43
elettrico	227.966,36	3.653,51	224.312,85	201.345,46
totale	935.946,86	15.000,00	920.946,86	826.651,12
Aggiornamento contratto post Perizia di variante n. 1				
prestazioni	Importi lordi da gara d'appalto	Importo netto	PV1 netto con sicurezza	totale post PV1
		10,239%		
lavori	3.830.406,97	3.438.211,60	826.651,12	4.264.862,72
sicurezza	135.681,85	135.681,85	15.000,00	150.681,85
attrezzature	545.454,55	489.605,46		489.605,46
prog definitivo	123.559,75	110.908,47		110.908,47
prog esecutivo	129.597,99	116.328,45		116.328,45
totale	4.764.701,11	4.290.735,83	841.651,12	5.132.386,95

RILEVATO che la documentazione sopra esposta è stata esaminata dal RUP, il quale, ritenuti necessari gli interventi sopra indicati, ha espresso parere positivo all'approvazione della Perizia di variante in parola.

VISTA la nota dell'arch. Rizzoli, acquisita a mezzo PEC ns. prot. n. 8315 del 27.07.2017, nella quale sono quantificati gli oneri per le prestazioni professionali relative alla redazione della Perizia di variante n. 1, per un importo di € 43.119,58 Iva e oneri previdenziali esclusi, oltre all'incremento delle competenze di Direzione lavori, in € 56.202,65 Iva e oneri previdenziali esclusi.

DATO ATTO che, in conseguenza della variante, il Quadro Economico dell'opera, comprensivo del raffronto tra progetto, aggiudicazione, perizia n. 1 e le variazioni rispetto all'aggiudicazione, è il seguente:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE n.1	VARIAZIONI rispetto aggiudicazione
A) IMPORTO LAVORI					
A.1.a	Lavori a misura, a corpo, in economia di contratto	3.830.406,97	3.565.688,63	4.392.339,75	826.651,12
A.1.b	Progettazione definitiva da contratto	123.559,75	91.000,00	91.000,00	
A.1.c	Progettazione esecutiva da contratto	129.597,99	95.000,00	95.000,00	
A.1.d	Attrezzature fisse per BSL3	545.454,55	403.370,50	403.370,50	
TOT. A.1	Importo progettazioni e lavori	4.629.019,26	4.155.059,13	4.981.710,25	826.651,12
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	135.681,85	135.681,85	150.681,85	15.000,00
TOT A	Importo complessivo	4.764.701,11	4.290.740,98	5.132.392,10	841.651,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE					
B.1.a	Fornitura e posa in economia: fornitura installazione e collaudo n. 3 ascensori (Iva inclusa)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		(iva inclusa)	(iva inclusa)		
B.1.b	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	(iva inclusa)	(iva inclusa)		
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	104.559,29	757.872,50	206.029,18	-551.843,32
B.6	Accantonamento ed adeguamenti prezzi di cui all'art. 133	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
B.7.a	Spese tecniche relative alla progettazione: preliminare	69.746,80	69.746,80	69.746,80	

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

B.7.b	incentivo di cui all'art. 92, comma 5	30.643,26	30.643,26	30.643,26	
B.7.c	Direzione lavori	227.300,81	157.572,00	213.774,65	56.202,65
B.7.d	Progettazione variante			43.119,58	43.119,58
B.8	spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	46.500,00	43.687,01	43.687,01	
B.9	Commissione	10.000,00	7.559,00	7.559,00	
B.10	Pubblicazioni inclusi oneri	5.000,00	6.100,08	6.100,08	
B.11	Spese per accertamenti e collaudi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
B.12.a	IVA 10% sui lavori A)	451.154,34	429.074,10	513.239,21	84.165,11
B.12.b	contributi previdenziali (oneri 4%)	23.868,21	13.740,91	17.714,79	3.973,88
B.12.c	IVA 22% su spese tecniche B.7) e B.8) e contributi B.12.b	136.526,18	63.263,36	85.994,34	22.730,98
TOT B		1.235.298,89	1.709.259,02	1.367.607,90	-341.651,12
TOT A+B		6.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento determina un incremento di € 500.000,00 all'importo complessivo dell'opera, pari a € 6.000.000,00, per un ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00.

VISTA la DDG adottata in pari data del presente provvedimento, con la quale è stato aggiornato ed integrato il programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e l'elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, prevedendo un aumento di € 500.000,00 del finanziamento dell'opera (progetto n. 45) che risulta quindi aggiornato ad € 6.500.000,00.

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, trova la seguente copertura:

- € 6.000.000,00 a carico delle seguenti voci di budget:
- 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 10020320/TEC/ 2012 UT06 ASSE CENTRALE;
- 10020320/TEC/2012 AR20 ASSE CENTRALE;
- 10020320/TEC/2012 AL ASSE CENTRALE;
- € 500.000,00 a carico della voce di budget in fase di definizione.

RICORDATO che l'art. 37 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 "*Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera*" è stato abrogato dall'art. 217 del D. Lgs. n. 50 del 2017 e s.m.i. e che la normativa vigente stabilita dall'art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, sono comunicate dal RUP all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

DATO ATTO che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute, trattandosi di atto inerente un'opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di approvare la Perizia di variante n. 1, per le motivazioni espresse nelle premesse, inerente la realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, presso la sede centrale dell'Istituto, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Marco Rizzoli e acquisita dall'Istituto con nota inviata a mezzo PEC, ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017.
2. di prendere atto che l'importo dei lavori, a seguito della Perizia di variante n. 1, è incrementato di € 826.651,12 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00, per un importo complessivo di € 841.651,12;
3. di dare atto che il Direttore dei Lavori, nella Perizia di variante n. 1, ha rilevato che per la contabilizzazione delle opere descritte nella Relazione Tecnica Generale della perizia, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (**allegato n. 1**), è necessario stabilire nuovi prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da 60 nuove voci;
4. di prendere atto, altresì, dell'Atto di sottomissione, che sarà sottoscritto dall'ATI formata tra la ditta Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e la ditta Atheste Costruzioni s.r.l., nel quale si stabilisce che, per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante, il termine per la loro ultimazione, fissato dal contratto in 370 giorni, è prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, al fine di consentire l'effettuazione delle variazioni previste e l'acquisizione delle forniture necessarie;
5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determina un incremento di € 500.000,00 all'importo complessivo dell'opera, pari a € 6.000.000,00, per un ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

6. di prendere inoltre atto, che con DDG adottata in pari data del presente provvedimento, è stato aggiornato ed integrato il programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e l'elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, prevedendo un aumento di € 500.000,00;
7. di dare atto che la spesa di € 6.000.000,00 trova copertura a carico delle seguenti voci di budget:
 - 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;
 - 10020320/TEC/ 2012 UT06 ASSE CENTRALE;
 - 10020320/TEC/2012 AR20 ASSE CENTRALE;
 - 10020320/TEC/2012 AL ASSE CENTRALE;e che la spesa di € 500.000,00 trova copertura a carico della voce di budget in fase di definizione;
8. di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli a provvedere alla trasmissione all'ANAC della Perizia di variante n. 1 di cui al punto 1. del presente provvedimento, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
9. di dare atto che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute, trattandosi di atto inerente un'opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele Bernardini è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell'Istituto.

VISTI gli artt. 15 e 16 dell'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERA

1. di approvare la Perizia di variante n. 1, per le motivazioni espresse nelle premesse, inerente la realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale, presso la sede centrale dell'Istituto, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Marco Rizzoli e acquisita dall'Istituto con nota inviata a mezzo PEC, ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017.
2. di prendere atto che l'importo dei lavori, a seguito della Perizia di variante n. 1, è incrementato di € 826.651,12 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00, per un importo complessivo di € 841.651,12;
3. di dare atto che il Direttore dei Lavori, nella Perizia di variante n. 1, ha rilevato che per la contabilizzazione delle opere descritte nella Relazione Tecnica Generale della perizia, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (**allegato n. 1**), è necessario stabilire nuovi prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da 60 nuove voci;
4. di prendere atto, altresì, dell'Atto di sottomissione, che sarà sottoscritto dall'ATI formata tra la ditta Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e la ditta Atheste Costruzioni s.r.l., nel quale si stabilisce che, per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante, il termine per la loro ultimazione, fissato dal contratto in 370 giorni, è prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, al fine di consentire l'effettuazione delle variazioni previste e l'acquisizione delle forniture necessarie;
5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determina un incremento di € 500.000,00 all'importo complessivo dell'opera, pari a € 6.000.000,00, per un ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00;
6. di prendere inoltre atto, che con DDG adottata in pari data del presente provvedimento, è stato aggiornato ed integrato il programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e l'elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, prevedendo un aumento di € 500.000,00;
7. di dare atto che la spesa di € 6.000.000,00 trova copertura a carico delle seguenti voci di budget:
 - 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;
 - 10020320/TEC/ 2012 UT06 ASSE CENTRALE;
 - 10020320/TEC/2012 AR20 ASSE CENTRALE;
 - 10020320/TEC/2012 AL ASSE CENTRALE;

e che la spesa di € 500.000,00 trova copertura a carico della voce di budget in fase di definizione;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

8. di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli a provvedere alla trasmissione all'ANAC della Perizia di variante n. 1 di cui al punto 1. del presente provvedimento, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
9. di dare atto che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute, trattandosi di atto inerente un'opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	su	Finanziamento istituzionale	<input checked="" type="checkbox"/>
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa