



**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA**

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**MODIFICA, MEDIANTE PERIZIA DI VARIANTE, DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO DELL'EDIFICIO OVE HA SEDE LA SEZIONE TERRITORIALE DI VENEZIA DELL'IZSVE. CUP: B75C20000340005. CIG: 8365740B08.**

Con la presente scrittura privata, valevole a ogni effetto di legge,

**TRA**

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, C.F. e P.IVA 00206200289, (di seguito denominato anche "*Istituto*"), nella persona del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento Arch. Marco Bartoli, giusta delega del Direttore generale prot. n. 5518/2019, nato a Imola (BO), il 22.10.1959, residente a Torri di Quartesolo (VI), Via 24 Maggio n. 73, C.F. BRTMRC59R22E289Y;

**E**

Edilpellizzari di Pellizzari Daniele (di seguito denominato anche "*appaltatore*") con sede legale in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA 03808220267, nella persona del titolare Sig. Daniele Pellizzari, nato a nato a Castelfranco Veneto (TV), il 30.05.1984, residente in Resana (TV), Via Muson n. 16/I, C.F. PLLDNL84E30C111N;

**PREMESSO CHE**

- con DDG f.f. n. 298/2020 è stato aggiudicato a Edilpellizzari di Pellizzari Daniele l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di rifacimento dell'impianto fognario dell'edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell'IZSVE, per un importo di € 55.593,46, di cui € 2.340,00 per costi della sicurezza aziendali, IVA esclusa;
- in data 25.09.2020 è stata stipulata nel MEPA la RdO n. 2607529, acquisita al nostro prot. n. 8637/2020;
- come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 9215/2020, in data 12.10.2020 il Direttore dei lavori arch. Sonia Trevisiol ha effettuato la consegna dei lavori, prevedendone l'ultimazione entro il 19.11.2020;
- con DD n. 389/2020 è stata approvata la perizia di variante elaborata dal Direttore dei lavori, acquisita nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 10105/2020 che, ancorché non allegata, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**



## ART. 1

---

Ferme restando le disposizioni previste nel contratto d'appalto nostro prot. 8637/2020 - RdO n. 2607529, l'appaltatore s'impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante, secondo le indicazioni in essa contenute e con applicazione dei nuovi prezzi previsti nel verbale di concordamento nuovi prezzi firmato dalle parti.

## ART. 2

---

L'approvazione della perizia di variante comporta un incremento dell'importo del contratto pari a € 8.338,25, IVA esclusa.

Il presente atto, firmato digitalmente dalle parti, è identificato mediante il numero e la data di protocollazione assegnati dall'Istituto:

- **Arch. Marco Bartoli** - Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento
- **Sig. Daniele Pellizzari** - Titolare dell'appaltatore