



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 48 del 14/02/2022**

**OGGETTO: Progetto n. 95 ``Nuova cabina elettrica nord di trasformazione``.  
Approvazione della variante in corso d`opera e dei relativi atto di  
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.  
Approvazione della proroga del contratto d`appalto dei lavori.  
  
Approvazione dell`integrazione del contratto per il servizio di  
progettazione.  
Autorizzazione all`emissione del SAL.  
CUP: B24E16000740005. CIG lavori: 8055075A2A. CIG servizio:  
ZC71FF4181.**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: Progetto n. 95 ``Nuova cabina elettrica nord di trasformazione``. Approvazione della variante in corso d`opera e dei relativi atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi. Approvazione della proroga del contratto d`appalto dei lavori. Approvazione dell`integrazione del contratto per il servizio di progettazione. Autorizzazione all`emissione del SAL.CUP: B24E16000740005. CIG lavori: 8055075A2A. CIG servizio: ZC71FF4181.**

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio Tecnico.

PREMESSO che:

- nel programma triennale 2019-2021 e nell`elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, approvati con DCA n. 23/2018, è previsto il progetto n. 95 “*Nuova cabina elettrica nord di trasformazione*”, d`importo pari a € 750.000,00;
- con DDG n. 545/2017 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, direzione dei lavori per la parte edile e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, al costituendo raggruppamento temporaneo tra il p.i. Valter Fasolo (capogruppo mandatario) e l`ing. Giorgio Conte (mandante);
- la direzione dei lavori per la parte elettrica sarà svolta dal p.i. Valter Fasolo in virtù della DDG n. 562/2014, con la quale è stato affidato a tale professionista il servizio di direzione per la parte elettrica di tutti i lavori finalizzati all`adeguamento degli impianti elettrici della sede centrale dell`Istituto;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- con DD n. 158/2018 è stato affidato il servizio di verifica del progetto definitivo a Tecnostudio srl;
- con DDG n. 201/2019 è stato approvato il progetto definitivo “*Realizzazione nuova cabina nord di trasformazione*” elaborato dall’RTP p.i. Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte;
- con DDG n. 479/2019 è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata per l’appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell’Istituto;
- con DDG n. 211/2020 l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Temi srl (di seguito anche “*appaltatore*”), con sede in Via Cristoforo Colombo n. 220, 33037, Pasián di Prato (UD), C.F. e P.IVA 01692130303, per un importo di € 476.112,53, IVA esclusa (contratto d’appalto acquisito al nostro prot. n. 6215/2020);
- con DDG n. 243/2021 è stato approvato il progetto esecutivo “*Realizzazione nuova cabina nord di trasformazione*”, elaborato per conto di Temi srl da Vproject Engineering Studio Tecnico del dott. p.i. Del Vecchio Vincenzo;
- con la Deliberazione di cui al punto precedente è stato, altresì, autorizzato l’inserimento di lavorazioni aggiuntive per un importo di € 13.671,68, IVA esclusa, con conseguente integrazione del contratto stipulata con note acquisite al nostro prot. n. 6334/2021 e n. 8092/2021;
- con la medesima Deliberazione è stato, inoltre, approvato l’aggiornamento del quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 489.784,21 per lavori ed € 260.215,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con ordine n. 3523/2021 è stato disposto il pagamento a Temi srl di € 25.964,51, IVA esclusa, per il servizio di progettazione esecutiva;
- con nota acquisita al nostro prot. n. 7166/2021 l’appaltatore ha esplicitato le tre riserve iscritte nel verbale di consegna dei lavori del 21.07.2021;
- con nota nostro prot. n. 8168/2021, in accoglimento della riserva n. 3, l’Istituto ha autorizzato la proroga di 70 giorni del termine di esecuzione dei lavori, mentre con nota nostro prot. n. 8359/2021 ha comunicato all’appaltatore di ritenere inammissibili e infondate le riserve n. 1 e 2;
- con ordine n. 5487/2021 è stato disposto il pagamento a Temi srl di € 135.044,41, IVA esclusa, a titolo di anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.
- con nota acquisita al nostro prot. n. 9229/2021 il p.i. Valter Fasolo ha chiesto all’Istituto di approvare l’aumento dell’importo del contratto per complessivi € 14.811,80, IVA esclusa, quale sovrapprezzo della voce 1.2.1 - NP02 del computo metrico, conseguente all’aumento dei costi di produzione dei trasformatori di distribuzione e potenza, determinato dall’entrata in vigore - in data 01.07.2021 - della seconda fase del Regolamento della Commissione Europea n. 548/2014;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti d'appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili, come la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto e l'aumento del prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;
- il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ritenendo sussistenti le condizioni per approvare la variante in corso d'opera, in data 05.11.2021 ha vistato l'atto di sottomissione sottoscritto in data 26.10.2021 da Temi srl e dal p.i. Valter Fasolo, in qualità di capogruppo dell'RTP incaricato della direzione dei lavori (atto acquisito al nostro prot. n. 9651/2021);
- la maggior spesa derivante dall'approvazione della variante, pari a € 18.070,39, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera;
- con nota acquisita al nostro prot. n. 602/2022 Temi srl ha chiesto una proroga di n. 83 giorni del termine di ultimazione dei lavori, motivata dai problemi di approvvigionamento dei materiali connessi alla pandemia in corso;
- con la suddetta nota la ditta ha richiesto, altresì, l'emissione del SAL in deroga ai limiti previsti dal Capitolato speciale d'appalto, il cui art. 5.2 prevede che *“Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al Capo 4, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 200.000,00”*;
- con nota acquisita al nostro prot. n. 884/2022 l'appaltatore ha trasmesso copia delle conferme d'ordine dei principali materiali da impiegare e ha esplicitato ulteriormente le motivazioni a base della richiesta di proroga;
- con nota acquisita al nostro prot. n. 951/2022, il Direttore dei lavori si è espresso in merito alla richiesta di proroga, dichiarando di ritenere ammissibile una proroga di 70 giorni naturali e consecutivi;
- con nota acquisita al nostro prot. n. 998/2022, il RUP ha comunicato alla Direzione generale dell'Istituto il proprio parere favorevole alla proroga di 70 giorni, subordinandone l'autorizzazione alla presentazione da parte dell'appaltatore di un cronoprogramma conseguentemente aggiornato;
- in considerazione di quanto sopra esposto il RUP ritiene coerente l'emissione del SAL al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti e contabilizzati non inferiore a € 100.000,00;
- con nota acquisita al nostro prot. n. 1066/2022, il p.i. Fasolo, in qualità di capogruppo del suddetto RTP, ha trasmesso la richiesta di compenso per il servizio di progettazione della perizia di variante e l'inserimento delle lavorazioni aggiuntive, pari a € 865,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, che si ritiene congrua in quanto calcolata applicando uno sconto del 40% sull'importo della parcella;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- la spesa per il servizio di cui al punto precedente, pari a € 1.108,06, con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell'opera.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la variante in corso d'opera del contratto nostro prot. n. 6215/2020 (integrato con note nostro prot. n. 6334/2021 e n. 8092/2021) per l'appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell'Istituto;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore Temi srl e dal Direttore dei lavori RTP p.i. Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte, vistato dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, acquisito al nostro prot. n. 9651/2021;
3. di dare atto che l'approvazione della variante comporta il concordamento di nuovi prezzi e l'aumento dell'importo del contratto per complessivi € 14.811,80, IVA esclusa;
4. di dare atto che il servizio di progettazione della perizia di variante e l'inserimento delle lavorazioni aggiuntive comporta una spesa di € 865,00, come da offerta dell'RTP p.i. Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte acquisita al nostro prot. n. 1066/2022, per la quale si autorizza il Responsabile del procedimento ad emettere un ordine integrativo di contratto;
5. di approvare la proroga di 70 giorni naturali e consecutivi del termine di esecuzione dei lavori, a condizione che l'appaltatore trasmetta un cronoprogramma conseguentemente aggiornato;
6. di autorizzare l'emissione del SAL al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti e contabilizzati non inferiore a € 100.000,00;
7. di dare atto che il supporto al RUP è dato dal geom. Emanuele Bastianello in qualità di referente tecnico, dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in qualità di referente amministrativo, dal dott. Federico Gazzetto in qualità di referente per la parte economica e di budget ed, eventualmente, dal restante personale tecnico e amministrativo in base alle esigenze del RUP;
8. di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione della variante, pari a € 18.070,39, con IVA al 22% inclusa, e la spesa per il servizio di progettazione, pari a € 1.108,06, con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trovano copertura nel quadro economico dell'opera (progetto n. 95), finanziata con le seguenti voci di budget:
  - 10020320 / TEC/2017 AF13 CAB NORD € 50.000,00;
  - 10020320 / TEC/2017 UT08 CAB NORD € 140.000,00;
  - 10020320 / TEC/2017 UT09 CAB NORD € 150.000,00;
  - 10020320 / TEC/2018 AF16 CAB NORD € 310.000,00;
  - 10020320 / TEC/2018 AF18 CAB NORD € 100.000,00.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott. Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

## **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la variante in corso d'opera del contratto nostro prot. n. 6215/2020 (integrato con note nostro prot. n. 6334/2021 e n. 8092/2021) per l'appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell'Istituto;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore Temi srl e dal Direttore dei lavori RTP p.i. Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte, vistato dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, acquisito al nostro prot. n. 9651/2021;
3. di dare atto che l'approvazione della variante comporta il concordamento di nuovi prezzi e l'aumento dell'importo del contratto per complessivi € 14.811,80, IVA esclusa;
4. di dare atto che il servizio di progettazione della perizia di variante e l'inserimento delle lavorazioni aggiuntive comporta una spesa di € 865,00, come da offerta dell'RTP p.i.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Valter Fasolo - ing. Giorgio Conte acquisita al nostro prot n. 1066/2022, per la quale si autorizza il Responsabile del procedimento ad emettere un ordine integrativo di contratto;

5. di approvare la proroga di 70 giorni naturali e consecutivi del termine di esecuzione dei lavori, a condizione che l'appaltatore trasmetta un cronoprogramma conseguentemente aggiornato;
6. di autorizzare l'emissione del SAL al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti e contabilizzati non inferiore a € 100.000,00;
7. di dare atto che il supporto al RUP è dato dal geom. Emanuele Bastianello in qualità di referente tecnico, dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in qualità di referente amministrativo, dal dott. Federico Gazzetto in qualità di referente per la parte economica e di budget ed, eventualmente, dal restante personale tecnico e amministrativo in base alle esigenze del RUP;
8. di dare atto che la spesa derivante dall'approvazione della variante, pari a € 18.070,39, con IVA al 22% inclusa, e la spesa per il servizio di progettazione, pari a € 1.108,06, con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trovano copertura nel quadro economico dell'opera (progetto n. 95), finanziata con le seguenti voci di budget:
  - 10020320 / TEC/2017 AF13 CAB NORD € 50.000,00;
  - 10020320 / TEC/2017 UT08 CAB NORD € 140.000,00;
  - 10020320 / TEC/2017 UT09 CAB NORD € 150.000,00;
  - 10020320 / TEC/2018 AF16 CAB NORD € 310.000,00;
  - 10020320 / TEC/2018 AF18 CAB NORD € 100.000,00.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo  
dott. Massimo Romano

Il Direttore sanitario  
dott.ssa Gioia Capelli

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	✓	su	Finanziamento istituzionale	✓
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

---

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 48 del 14/02/2022**

**OGGETTO: Progetto n. 95 ``Nuova cabina elettrica nord di trasformazione``.  
Approvazione della variante in corso d'opera e dei relativi atto di  
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.  
Approvazione della proroga del contratto d'appalto dei lavori.  
  
Approvazione dell'integrazione del contratto per il servizio di progettazione.  
Autorizzazione all'emissione del SAL.  
CUP: B24E16000740005. CIG lavori: 8055075A2A. CIG servizio:  
ZC71FF4181.**

Publicata dal 14/02/2022 al 01/03/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fagan Valeria

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*Dott. Massimo Romano - Direzione Amministrativa*

*Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria*

*Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale*

*Fagan Valeria - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*